



# 水质分析检测报告

0001182997

委托单位	名称	中核混凝土股份有限公司漳州分公司		
	委托人	白杰	电话	189 9216 8417
工程信息	工程名称	漳州核电一期工程		
	结构部位	/		
	见证信息	有见证取样		
样品信息	样品名称: 混凝土拌合水(外来水)			
委托日期	2021-10-13	检测日期	2021-10-13~2021-10-14	
委托编号	WT - 2109841	报告日期	2021-10-15	
检测项目	氯化物、硫酸盐、不溶物、可溶物、pH值			
检测依据	<p>《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989</p> <p>《水质氯化物的测定硝酸银滴定法》 GB 11896-1989</p> <p>《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006</p> <p>《水质PH值的测定 玻璃电极法》 GB 6920-1986</p> <p>《水质硫酸盐的测定重量法》 GB 11899-1989</p>			
检测信息	样品编号: 21016775			
	检测项目	技术指标	检测结果/检测值	单项判定
	不溶物 (mg/L)	≤2000	10	符合
	可溶物 (mg/L)	≤2000	56	符合
	氯离子Cl <sup>-</sup> 含量 (mg/L)	<250	13	符合
	硫酸酸根离子SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 含量 (mg/L)	<250	6	符合
	pH值	≥5	7.82	符合
	以下空白			
判定依据	《技术规格书-1.02 混凝土工程 拌合水》 1516JT0102 B版			
结论	依据1516JT0102 B, 所检参数符合技术要求。			
备注	/			
声明	<p>1. 送检样品的规范性和真实性由委托单位负责。本单位只对受检样品结果负责。</p> <p>2. 报告未盖本单位“检测专用章”无效, 涂改无效, 复制报告未重新加盖本单位“检测专用章”无效。</p> <p>3. 委托单位若对检测结果有异议, 请七日内以书面形式提出申请, 逾期不予处理。</p>			

检测: 蒋永婷

审核: [Signature]

批准: [Signature]